Готовно	сть квартир	дома №6, э	таж 1									_											
							(С/У									комнаты					_	
Секция №	№ квартиры	Разводка инж.сетей (вода, электрика)	Предчисто вая отделка (white box)	плитка стены	плитка пол	покраск а	ванна	унитаз	полотенц есушите ль	тумба	ракови на	двери	пороги	ламина т	плитка	обои	покраск а	подоко н.	плинтус	балкон	потолк и	клинин Г	Готовность к приёмке
	A101(1)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	A102(2)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	A103(3)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	A104(4)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	A105(5)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	A106(6)	завершено	завершено															+					1/31/2022
1	A107(7)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	Б101(60)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	Б102(61)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	Б103(62)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	Б104(63)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	Б105(64)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	Б106(65)	завершено	завершено															+					1/31/2022
2	Б107(66) Б108(67)	завершено	завершено															+					1/31/2022 1/31/2022
		_	_									 				<u> </u>		+			<u> </u>	İ	1/31/2022
	B102(123)	завершено	завершено															+					
	B103(124)	завершено	завершено									<u> </u>						+				-	1/31/2022
	B104(125)	завершено	завершено завершено									<u> </u>						+					1/31/2022 1/31/2022
	B105(126)	завершено										 						+					
	Γ101(163)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	Γ102(164)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	Γ103(165)	завершено	завершено									-											1/31/2022
	Γ104(166)	завершено	завершено															+					1/31/2022
4	Γ105(167)	завершено	завершено									├						+					1/31/2022
	Д101(204)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	Д102(205)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	Д103(206)	завершено	завершено															+				-	1/31/2022
_	Д104(207)	завершено	завершено															+					1/31/2022
5	Д105(208)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	E101(245)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	E102(246)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	E103(247)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	E104(248)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	E105(249)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	E106(250)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	E107(251)	завершено	завершено															+				ļ	1/31/2022
	E108(252)	завершено	завершено															+					1/31/2022
6	E109(253)	завершено	завершено									<u> </u>						+					1/31/2022
	Ж101(314)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	Ж102(315	завершено																+					1/31/2022
	Ж103(316																						
) Ж104(317	завершено	завершено															+					1/31/2022
)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	5%	+	+	+	+	+	+	+	+	+	10%	15%	-	15.11.2021
	Ж105(318)	завершено	завершено															+					1/31/2022

Готовно	сть квартиј	дома №6, э	таж 1																				
							(C/Y									комнаты						
Секция №	квартиры	инж.сетей (вода,	Предчисто вая отделка (white box)	плитка стены	плитка пол	покраск а	ванна	унитаз	полотенц есушите ль	тумба	ракови на	двери	пороги	ламина т	плитка	обои	покраск а	подоко н.	плинтус	балкон	потолк и	клинин Г	Готовность к приёмке
	Ж106(319																						
)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	Ж107(320											l											1
)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	Ж108(321																						
)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	Ж109(322																						
7)	завершено	завершено															+					1/31/2022

Готовно	сть кварти	р дома №6, з	этаж 2			С/У						ī					комнаты	1					
Секция №	№ квартир ы	Разводка инж.сетей (вода, электрика)	Пердчистов ая отделка (white box)	плитка стены	плитка пол	покрас ка	ванна	унитаз	полотенц есушител ь	тумба	ракови на	двери	пороги	ламина т	плитка	обои	покрас	подоко	плинтус	балкон	потолк	клинин г	Готовност ь к приёмке
1	A201(8)	завершено	завершено	30%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	5%	+	+	5%	+	+	+	Н	+		10.11.2021
	Б201(68)	завершено	завершено	30%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	20%	+	+	+	+	10%	5%	10%		30.11.2021
	Б202(69)	завершено	завершено	30%	10%	5%	5%	5%	5% 5%	5% 5%	5%	5%	5%	20%	+	+	+	+	10%	5%	10%		30.11.2021
	Б203(70) Б204(71)	завершено	завершено	50% 30%	10% 10%	5% 5%	+ 5%	5% 5%	5%	5%	5% 5%	5% 5%	5% 5%	20%	+	+	+	+	10% 10%	5% 5%	10% 10%		30.11.2021
	Б20 4 (71)	завершено	завершено	30%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	20%	+	+	+	+	10%	5%	10%		30.11.2021
	Б206(73)	завершено	завершено	30%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	20%	+	+	+	+	10%	5%	10%		30.11.2021
	Б207(74)	завершено	завершено	30%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	20%	+	+	+	+	10%	5%	10%		30.11.2021
	Б208(75)	завершено	завершено	30%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	50%	+	+	+	+	+	10%	5%	10%		30.11.2021
2	Б209(76)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		10/30/2021
	B202(128) B204(130	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		10/30/2021
)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		10/30/2021
1 _	B205(131																						
3) Γ201(168	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		10/30/2021
)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	н	+	+	+	н	_		30.10.2021
	Г202(169	·																					
) Γ203(170	завершено	завершено	10%	20%	20%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	30%	20%	20%	10%	+	10%	5%	10%		1/31/2022
)	завершено	завершено	10%	20%	20%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	30%	20%	20%	10%	+	10%	5%	10%		1/31/2022
	Γ204(171			400/	000/	000/	F0/	F0/	F0/	-n/	F0/	400/	F0/	200/	000/	000/	400/		400/	50/	400/		4/04/0000
) Γ205(172	завершено	завершено	10%	20%	20%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	30%	20%	20%	10%	+	10%	5%	10%		1/31/2022
)`	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		10/30/2021
4	Γ206(173	завершено	завершено	10%	20%	20%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	30%	20%	20%	10%		10%	5%	10%		1/31/2022
	<i>Д</i> 201(209	завершено	завершено	1070	2070	2070	370	370	370	370	370	10 /6	3 /6	30 /6	20 /6	20 /6	1078		10 /6	3 /6	10 /6		170 172022
)	завершено	завершено	10%	20%	20%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	30%	+	10%	5%	30%	10%	5%	10%		28.12.2021
	Д202(210	завершено	завершено	50%	20%	+	+	5%	5%	5%	5%	10%	5%	30%	+	20%	+	+	10%	50%	10%		11/30/2021
	Д203(211	Завершено	завершено	30 70	2070	•		370	370	370	370	1070	370	3070		2070			1070	3070	1070		11/00/2021
)	завершено	завершено	10%	20%	20%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	30%	+	20%	5%	+	10%	5%	10%		28.12.2021
	Д204(212	завершено	завершено	10%	20%	20%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	30%	+	20%	5%	+	10%	5%	10%		28.12.2021
	Д205(213	осворшено	одворшено	1070	2070	2070	070	070	070	070	1 070	1070	070	0070		2070	0,0		1070	070	1070		LO. IL.LOLI
)	завершено	завершено	10%	20%	20%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	+	+	20%	5%	+	10%	5%	10%		28.12.2021
5	Д206(214	завершено	завершено	10%	20%	20%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	+	+	20%	5%	+	10%	5%	10%		28.12.2021
	E201(254	Сагоршоно	GALOPILO.IO	.070	2070		0,0		070	0,70	070	1070	070			2070	070		1070	0,0	1070		20.12.2021
)	завершено	завершено	10%	20%	20%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	30%	5%	10%	5%	+	10%	5%	10%		28.12.2021
	E203(256	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	ш	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		10/30/2021
	E204(257	ээгоршоно	завершено																				
)	завершено	завершено									<u> </u>						+					1/31/2022
	E205(258	завершено	завершено															+					1/31/2022
	E206(259																						
)	завершено	завершено									L						+					1/31/2022

Готовно	сть кварти	р дома №6, :	этаж 2																				
						С/У											комнаты	l					
Секция №	квартир ы	Разводка инж.сетей (вода, электрика)	Пердчистов ая отделка (white box)	плитка стены	плитка пол	покрас ка	ванна	унитаз	полотенц есушител ь	тумба	ракови на	двери	пороги	ламина т	плитка	обои	покрас ка	подоко н.	плинтус	балкон	потолк и	клинин г	Готовност ь к приёмке
	E207(260	завершено	завершено															+					28.12.2021
	E208(261		завершено																				20.12.2021
6)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+			30.10.2021
	Ж201(32																						
	3)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	Ж202(32																						
	4)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	Ж203(32																						
	5)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	Ж204(32																						1/31/2022
	6) Ж205(32	завершено	завершено									-	-					+					1/31/2022
	7)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	Ж206(32	Завершено	завершено																				170 172022
	8)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	Ж207(32																						
	9)`	завершено	завершено															+					1/31/2022
	Ж208(33	·																					
	0)	завершено	завершено															+					1/31/2022
	Ж209(33																						
	1)	завершено	завершено															+					1/31/2022
7	Ж210(33 2)	завершено	завершено	10%	20%	20%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	30%	10%	+	+	+	10%	5%	10%		12/28/2021

Готовно	сть кварти	р дома №6,	этаж 3																				
		Deema sue			1			С/У	1		ı		1	1	I		комнаты	ı	1		Г		! _
Секция №	№ квартир ы	Разводка инж.сетей (вода, электрика	Пердчисто вая отделка (white box)	плитка стены	плитка пол	покрас ка	ванна	унитаз	полотенц есушител ь	тумба	раковин а	двери	пороги	ламина т	плитка	обои	покрас ка	подоко н.	плинтус	балкон	потолк и	клинин г	Готовнос ть к приёмке
	A306(22)	завершено	завершено	20%	20%	10%	5%	5%	5%	+	5%	+	+	+	+	+	+	+	+	5%	+		30.11.202 1 05.11.202
	A308(24)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	5%	+	5%	+	5%	+	+	+	+	+	+	10%	+		1
	A309(25)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	5%	+	+	+	5%	+	+	+	+	+	+	15%	+	-	05.11.202 1
	Б301(77)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		30.10.202 1 30.10.202
	Б302(78)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		1
	Б303(79)	завершено	завершено	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	+	+	+	+	5%	15%	10%		28.12.202
	Б304(80)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		30.10.202
	Б305(81)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		30.10.202
	Б307(83)	завершено	завершено	5%	5%	5%	5%	5%	5%	-	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	5%	15%	5%		28.12.202 1 28.12.202
	Б308(84)	завершено	завершено	5%	5%	5%	5%	5%	5%	-	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	5%	15%	5%		1
2	Б309(85)	завершено	завершено	5%	5%	5%	5%	5%	5%	-	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	5%	15%	5%		28.12.202 1
	B301(133) B302(134	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	20%	15%	+	+	Н	+	+	+	20%	10%		15.11.202 1
	B302(134) B303(135	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	10%		10/30/2021 10.11.202
	B305(137	завершено	завершено	+	+	+	+	10%	10%	10%	10%	+	10%	+	+	+	+	+	+	15%	+		1 20.11.202
) B306(138	завершено	завершено	+	+	+	+	15%	10%	5%	5%	10%	10%	+	+	+	+	+	+	10%	10%		1 20.11.202
3) F301(174	завершено	завершено	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	н	+	+	5%	5%	5%		1 30.10.202
	Γ301(174) Γ302(175	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	20%		1 30.10.202
	Γ302(173) Γ306(179	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	20%	+	+	+	+	+	+		1 30.11.202
4) Д301(215	завершено	завершено	+	+	15%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	15%	+	Н	+	+	5%	20%	+		1 28.12.202
	Д301(213) Д302(216	завершено	завершено	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	10%	15%	+	5%	10%	5%		1
) Д303(217	завершено	завершено	+	+	5%	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	50%	15%	+	5%	10%	5%		11/30/2021 10.11.202
	Д304(218	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	н	+	+	+	+	+	Н	+	+	+	20%	10%		1 28.12.202
) Д305(219	завершено	завершено	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	10%	15%	+	5%	10%	5%		1 28.12.202
) Д306(220	завершено	завершено	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	10%	15%	+	5%	10%	5%		1 28.12.202
5) E301(264	завершено	завершено	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	10%	15%	+	5%	10%	5%		1 28.12.202
) E302(265	завершено	завершено	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	+	5%	15%	10%		1 15.11.202
)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	+	+	20%	+		15.11.202

Готовно	сть кварти	р дома №6,	этаж 3																				
								С/У									комнаты						
Секция №	№ квартир ы	инж.сетеи (вода,	Пердчисто вая отделка (white box)	плитка стены	плитка пол	покрас ка	ванна	унитаз	полотенц есушител ь	тумба	раковин а	двери	пороги	ламина т	плитка	обои	покрас ка	подоко н.	плинтус	балкон	потолк и	клинин Г	Готовнос ть к приёмке
	E303(266)		завершено															+					1/31/2021
	E304(267		завершено															+					1/31/2022
	E305(268	завершено	завершено															+					1/31/2022
	E306(269	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	20%		25.10.202 1
	E307(270)		завершено															+					1/31/2022
	E308(271)		завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	15%		25.10.202
6	E309(272)		завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	15%		25.10.202 1
	Ж301(33 3) Ж302(33	завершено	завершено															+					1/31/2022
	ж302(33 4) Ж303(33	завершено	завершено															+					1/31/2022
	5) Ж304(33	завершено	завершено															+					1/31/2022
	6) Ж305(33	завершено	завершено															+					1/31/2022
	7) Ж306(33	завершено	завершено															+					1/31/2022
	8) Ж307(33	завершено	завершено															+					1/31/2022 01.11.202
	9) Ж308(34	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	н	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		1
	0) Ж309(34		завершено	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	+	5%	15%	+		1/31/2022
_	<u>1)</u> Ж310(34		завершено	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	+	5%	15%	+		1/31/2022
7	2)	завершено	завершено															+					1/31/2022

Готовно	ость кварти	р дома №6, эта	аж 4									-											
	No				1			С/У					1		1		комнать	ı			1		Formanian
Секци я №	№ квартир ы	Разводка инж.сетей (вода, электрика)	Пердчистовая отделка (white box)	плитка стены	плитка пол	покрас ка	ванна	унитаз	полотенц есушите ль	тумба	ракови на	двери	пороги	ламина т	плитка	обои	покрас ка	подоко н.	плинтус	балкон	потолк и	клинин г	приёмке
	A401(26)	завершено	завершено	5%	_	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	_	20%	5%	+	10%	50%	10%		10.12.202
	A402(27)	завершено	завершено	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	+	20%	5%	+	10%	+	10%		12/10/2021
	A403(28)	завершено	завершено	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	+	20%	5%	+	10%	+	10%		12/10/2021
	A404(29)	завершено	завершено	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	+	20%	5%	+	10%	+	10%		12/10/2021
	A405(30)	завершено	завершено	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	+	20%	5%	+	10%	+	10%		12/10/2021
	A406(31)	завершено	завершено	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	+	20%	5%	+	10%	+	10%		12/10/2021
	A407(32)	завершено	завершено	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	+	20%	5%	+	10%	50%	10%		12/10/2021
	A408(33)	завершено	завершено	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	+	20%	5%	+	10%	+	10%		12/10/2021
1	A409(34)	завершено	завершено	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	+	20%	5%	+	10%	+	10%		12/10/2021
	Б401(86)	завершено	завершено	10%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	+	+	5%	+	25%	10%	15%		12/10/2021
	Б402(87)	завершено	завершено	10%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	+	+	5%	+	25%	10%	15%		12/10/2021
	5403(88) 5404(89)	завершено	завершено	10%	15% 15%	5% 5%	5% 5%	5% 5%	5% 5%	5% 5%	5% 5%	5% 5%	5% 5%	15% 15%	+	+	5% 5%	+	25% 25%	10% 10%	15% 15%		12/10/2021 12/10/2021
	<u>Б404(89)</u> Б405(90)	завершено	завершено	10% 10%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	+	+	5%	+	25%	10%	15%		12/10/2021
	Б 4 05(90)	завершено завершено	завершено	10%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	+	+	5%	+	25%	10%	15%		12/10/2021
	Б408(93)	завершено	завершено	10%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	+	+	5%	+	25%	10%	15%		12/10/2021
2	Б409(94)	завершено	завершено	10%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	+	15%	5%	+	25%	10%	15%		12/28/2021
	B405(143)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	н	+	+	+	+	+		1.11.2021
3	B406(144)	завершено	завершено	10%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	+	+	+	15%		10.11.202
	Γ401(180)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	10%	+		1.11.2021
	Γ402(181)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	5%	5%	+	+	+	+	+	25%	10%	15%		11/15/2021
	Γ403(182)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	5%	5%	+	+	+	+	+	+	+	+	+	10%	+		1.11.2021
	Γ404(183)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	10%	+		1.11.2021
	Γ405(184)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	5%	5%	+	+	5%	+	+	+	+	+	+	10%	+		1.11.2021
4	Γ406(185)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	5%	5%	5%	+	+	+	+	+	+	10%	50%		1.11.2021
	Д401(221)	завершено	завершено	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	5%	+	+	25%	10%	15%		28.12.202 1
	Д402(222)	завершено	завершено	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	5%	+	+	25%	10%	15%		28.12.202 1
	Д403(223)	завершено	завершено	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	5%	+	+	25%	10%	15%		28.12.202
	Д404(224)	завершено	завершено	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	5%	+	+	25%	10%	15%		28.12.202
	Д405(225)	завершено	завершено	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	5%	+	+	25%	10%	15%		28.12.202
5	Д406(226)	завершено	завершено	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	5%	+	+	25%	10%	15%		28.12.202 1 30.10.202
	E401(274)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	15%		1 10.11.202
	E402(275)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	5%	5%	+	5%	+	+	+	+	+	+	10%	+		1
	E404(277)	завершено	завершено	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	5%	+	10%	10%	10%		1/31/2022
	E407(280)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	5%	5%	+	5%	+	+	+	+	+	+	10%	+	<u> </u>	11/10/2021
6	E409(282)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+			25.10.202 1
	Ж401(343	завершено	завершено	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	5%	+	10%	10%	10%		1/31/2022
	Ж402(344)	завершено	завершено	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	5%	+	10%	10%	10%		1/31/2022

товно	сть кварти	р дома №6, эта	эж 4																			
							(С/У									комнаты	ı				
екци я№	№ квартир ы	Разводка инж.сетей (вода, электрика)	Пердчистовая отделка (white box)	плитка стены	плитка пол	покрас ка	ванна	унитаз	полотенц есушите ль	тумба	ракови на	двери	пороги	ламина т	плитка	обои	покрас ка	подоко н.	плинтус	балкон	потолк и	Готовно ть к приёмке
	Ж403(345																					
)	завершено	завершено	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	5%	+	10%	10%	10%	1/31/202
	Ж404(346)	завершено	завершено	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	5%	+	10%	10%	10%	1/31/202
	Ж405(347)	завершено	завершено	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	5%	+	10%	10%	10%	1/31/202
	Ж406(348)	завершено	завершено	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	5%	+	10%	10%	10%	1/31/202
	Ж407(349)	завершено	завершено	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	5%	+	10%	10%	10%	1/31/202
	Ж408(350)	завершено	завершено	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	5%	+	10%	10%	10%	1/31/202
	Ж409(351)	завершено	завершено	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	5%	+	10%	10%	10%	1/31/202
,	Ж41Ó(352)	завершено	завершено	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	5%	+	10%	10%	10%	1/31/2022

Готовно	сть кварти	р дома №6,	этаж 5																				
						С/У											комнать						
Секция №	№ квартир ы	Разводка инж.сетей (вода, электрика)	Пердчисто вая отделка (white box)	плитка стены	плитка пол	покрас ка	ванна	унитаз	полотен цесушит ель	тумба	ракови на	двери	пороги	ламина т	плитка	обои	покрас ка	подоко н.	плинтус	балкон	потолк и	клинин Г	Готовность к приёмке
	A501(35)	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	10%	+	10%	10%	+	5%	50%	10%		12/28/2021
	A502(36)	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	10%	+	10%	10%	+	5%	+	10%		15.12.2021
	A503(37)	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	10%	+	10%	10%	+	5%	+	10%	-	15.12.2021
	A504(38) A505(39)	завершено	завершено	10% 10%	10%	10% 10%	5% 5%	5% 5%	5% 5%	5% 5%	5% 5%	10% 10%	5% 5%	10% 15%	+	10% 15%	10% 15%	+	5% 5%	50% 50%	10%	-	12/28/2021 12/28/2021
	A505(39) A508(42)	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	15%	+	15%	15%	+	5%	20%	10%		12/28/2021
1	A509(43)	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	15%	+	15%	15%	+	5%	20%	10%		12/28/2021
	Б501(95)	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	10%	+	10%	10%	+	5%	20%	10%		12/28/2021
	Б502(96)	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	15%	+	+	15%	+	5%	20%	10%		15.12.2021
	Б503(97)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		25.10.2021
	Б504(98)	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	10%	+	+	10%	+	5%	20%	10%		15.12.2021
	Б505(99)	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	15%	+	15%	15%	+	5%	20%	10%		12/28/2021
	Б506(100) Б508(102	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	10%	+	10%	10%	+	5%	20%	10%		12/28/2021
)	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	15%	+	15%	15%	+	5%	20%	10%		12/28/2021
2	Б509(103)	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	15%	+	15%	15%	+	5%	20%	10%		12/28/2021
	B501(145)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	20%	+		25.10.2021
	B502(146) B503(147	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		25.10.2021
) B504(148	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		25.10.2021
) B505(149	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	20%	+	+	+	+	+	+	20%	20%		30.10.2021
) B506(150	завершено		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	20%	20%	20%		30.10.2021
3) Г501(186	завершено	завершено	+	+	200/	+	+	5%	+	+	+	+ F0/	200/	200/	20%	20%	+	20% 5%	20%	20%		30.10.2021
	Γ502(187	завершено	завершено	+	+	20%	+	+	5%	5%	+	+	5% 5%	20%	20%	20%	20%	+	5%	20%	+		25.10.2021 25.10.2021
	Г503(188)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	5%	5%	+	+	5%	+	+	+	+	+	+	20%	10%		25.10.2021
4	Г505(190)	завершено	завершено	+	+	20%	+	+	5%	5%	+	+	10%	+	+	+	+	+	+	15%	+	+	25.10.2021
	Д501(227)	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	+	+	+	+	+	+	10%	+		20.11.2021
	Д502(228) Д503(229	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	+	+	+	+	+	+	15%	+		20.11.2021
	Д503(229) Д504(230	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	+	+	+	+	+	+	20%	+		20.11.2021
) Д505(231	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	+	+	+	+	+	+	15%	+		20.11.2021
) Д506(232	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	+	+	+	+	+	+	Н	+		20.11.2021
5) E501(284	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	+	+	+	+	+	+	15%	+		20.11.2021
İ)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	20%		30.10.2021

Готовно	сть кварти	р дома №6,	этаж 5																				
						С/У											комнать						
Секция №	№ квартир ы	инж.сетей (вода,	Пердчисто вая отделка (white box)	плитка стены	плитка пол	покрас ка	ванна	унитаз	полотен цесушит ель	тумба	ракови на	двери	пороги	ламина т	плитка	обои	покрас ка	подоко н.	плинтус	балкон	потолк и	клинин Г	Готовность к приёмке
	E502(285	завершено	завершено	+	+	+	+	+	5%%	5%	5%	10%	5%	+	+	+	+	+	20%	15%	+		11/20/2021
	E503(286)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	5%%	5%	5%	10%	5%	+	+	+	+	+	20%	15%	+		11/20/2021
	E504(287	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	20%	20%	20%	+	5%	15%	10%		1/30/2022
	E505(288)	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	20%	20%	20%	+	5%	15%	10%		1/30/2022
	E506(289	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	20%	20%	20%	+	5%	15%	10%		1/30/2022
	E508(291)	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	20%	20%	20%	+	5%	15%	10%		1/30/2022
	E509(292	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	20%	20%	20%	+	5%	15%	10%		1/30/2022
6	E510(293)	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	20%	20%	20%	+	5%	15%	10%		1/30/2022
	Ж501(35 3)	завершено	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	20%	+		10/30/2021
	Ж502(35 4)	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	20%	20%	20%	+	5%	15%	10%		1/30/2022
	Ж503(35 5)	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	20%	20%	20%	+	5%	15%	10%		1/30/2022
	Ж504(35 6) Ж505(35	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	20%	20%	20%	+	5%	15%	10%		1/30/2022
	7) Ж506(35	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	20%	20%	20%	+	5%	15%	10%		1/30/2022
	8) Ж507(35	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	20%	20%	20%	+	5%	15%	10%		1/30/2022
	9) Ж508(36	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	20%	20%	20%	+	5%	15%	+		1/30/2022
	0) Ж509(36	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	20%	20%	20%	+	5%	15%	10%		1/30/2022
	1) Ж510(36	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	20%	20%	20%	+	5%	15%	+		1/30/2022
7	2)	завершено	завершено	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	20%	20%	20%	+	5%	15%	10%		1/30/2022

Готовно	сть квартир	дома №6, з	этаж 6	_								_											
							(C/Y				комнат ы											
Секция №	№ квартиры	Разводка инж.сетей (вода, электрика)	Пердчист овая отделка (white box)	плитка стены	плитка пол	покрас ка	ванна	унитаз	полотен цесушит ель	тумба	ракови на	двери	пороги	ламина т	плитка	обои	покрас ка	подоко н.	плинтус	балкон	потолк и	клинин Г	Готовность к приёмке
	A601(44)	завершена	завершена	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	5%	+	10%	10%	10%		1/30/2022
	A602(45)	завершена	завершена	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	5%	+	10%	10%	10%		1/30/2022
	A603(46)	завершена	завершена	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	5%	+	10%	10%	10%		1/30/2022
	A605(48)	завершена	завершена	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	5%	+	10%	10%	10%		1/30/2022
	A606(49)	завершена	завершена	5%	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	20%	5%	+	10%	10%	10%		1/30/2022
,	A607(50) A608(51)	завершена	завершена	5% 5%	5% 5%	10% 10%	5% 5%	5% 5%	5% 5%	5% 5%	5% 5%	5% 5%	5% 5%	10% 10%	5% 5%	20%	5% 5%	+	10% 10%	10% 10%	10% 10%		1/30/2022 1/30/2022
	Б601(104)	завершена	завершена	10%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5 /6 +	10%	5%	+	10%	10%	10%		12/28/2021
	Б602(105)	завершена	завершена	10%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	+	10%	5%	+	10%	10%	10%		12/28/2021
	Б603(106)	завершена	завершена	10%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	+	10%	5%	+	10%	10%	10%		12/28/2021
	Б604(107)	завершена	завершена	10%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	+	10%	5%	+	10%	10%	10%		12/28/2021
	Б605(108)	завершена	завершена	10%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	+	10%	5%	+	10%	10%	10%		12/28/2021
	Б606(109)	завершена	завершена	10%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	+	+	+	+	10%	10%	10%		20.12.2021
	Б607(110)	завершена	завершена	10%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	+	10%	5%	+	10%	10%	10%		12/28/2021
	Б608(111)	завершена	завершена	10%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	+	10%	5%	+	10%	10%	10%		12/28/2021
2	Б609(112)	завершена	завершена	10%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	+	10%	5%	+	10%	10%	10%		12/28/2021
	B601(151)	завершена	завершена	+	+	+	+	+	5%	+	+	5%	5%	10%	+	+	+	+	5%	5%	5%		15.11.21
	B602(152)	завершена	завершена	+	+	+	+	+	5%	+	5%	5%	5%	10%	+	Н	+	+	5%	5%	+		12/15/2021
	B603(153)	завершена	завершена	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Н	+	+	+	+	+		11/15/2021
	B604(154)	завершена	завершена	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Н	+	+	+	+	+		11/15/2021
	B605(155)	завершена	завершена	+	+	+	+	5%	5%	5%	5%	+	5%	+	+	+	+	+	+	5%	5%		12/15/2021
3	B606(156)	завершена	завершена	+	+	+	+	+	+	+	+	+	5%	+	+	+	+	+	+	5%	5%		11/15/2021
	Γ601(192)	завершена	завершена	+	+	+	+	+	+	+	+	5%	+	+	+	+	+	+	+	5%	5%		11/15/2021
	Γ602(193)	завершена	завершена	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	5%	+		11/5/2021
	Г603(194)	завершена	завершена	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	5%	+		11/5/2021
	Γ604(195)	завершена	завершена	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	5%	+		11/5/2021
4	Г606(197)	завершена	завершена	+	+	+	+	+	+	+	+	5%	+	+	+	+	5%	+	+	5%	+		11/5/2021
	Д601(233)	завершена	завершена	10%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	+	+	50%	10%		10.12.2021
	Д602(234)	завершена	завершена	10%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	+	+	50%	10%		10.12.2021
	Д603(235)	завершена	завершена	10%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	5%	5%	+	+	50%	10%		10.12.2021
	Д605(237)	завершена	завершена	10%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	5%	5%	5%	+	+	50%	10%		10.12.2021
5	Д606(238)	завершена	завершена	10%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	+	+	50%	10%		10.12.2021
	E601(294)	завершена	завершена															+					1/30/2022
	E602(295)	завершена	завершена															+					1/30/2022
	E603(296)	завершена	завершена															+					1/30/2022
	E604(297)	завершена	завершена	10%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	+	+	5%	10%		12/15/2021
	E605(298)	завершена	завершена															+					1/30/2022
	E606(299)	завершена	завершена															+					1/30/2022
	E607(300)	завершена	завершена															+					1/30/2022
	E608(301)	завершена	завершена															+					1/30/2022
	E609(302)	завершена	завершена															+					1/30/2022
6	E610(303)	завершена	завершена															+					1/30/2022
	Ж601(363)	завершена	завершена	+	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%		5%	+	5%	5%	+	5%	50%	10%		28.12.2021

Готовно	сть кварт	ир дома №6	этаж 6																				
							(C/Y				комнат ы											
Секция №	№ квартиры	Разводка инж.сетеі (вода, электрика	отделка	плитка стены	плитка пол	покрас ка	ванна	унитаз	полотен цесушит ель	тумба	ракови на	двери	пороги	ламина т	плитка	обои	покрас ка	подоко н.	плинтус	балкон	потолк и	клинин Г	Готовность к приёмке
	Ж602(36-	3авершен	завершена	+	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	5%	5%	+	5%	50%	10%		28.12.2021
	Ж603(36	завершен	а завершена	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	10%		20.11.2021
	Ж604(36	завершен	а завершена	+	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	5%	5%	+		50%	10%		28.12.2021
	Ж605(36 ⁻	завершен	а завершена	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	10%		20.11.2021
	Ж606(36	3 завершен	а завершена	+	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	10%	5%	+	5%	50%	10%		28.12.2021
	Ж607(369)	завершен	а завершена	+	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	10%	5%	+	5%	50%	10%		28.12.2021
	Ж608(370)	завершен	а завершена	+	+	5%	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	10%	5%	+	5%	50%	+		28.12.2021
	Ж609(37	1 завершен	а завершена	+	+	5%	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	10%	5%	+	5%	50%	10%		28.12.2021
7	Ж610(37:)	2 завершен	а завершена	+	+	5%	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	10%	5%	+	5%	50%	10%		28.12.2021

Готовно	сть кварти	р дома №6,	этаж 7									_											
								/У									комнаты						
Секция №	№ квартир ы	Разводка инж.сетей (вода, электрика)	Пердчистов ая отделка (white box)	плитка стены	плитка пол	покрас ка	ванна	унитаз	полотен цесушит ель	тумба	ракови на	двери	пороги	ламина т	плитка	обои	покрас ка	подоко н.	плинтус	балкон	потолк и	клинин Г	Готовность к приёмке
	A701(52)	завершена	завершена	50%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	+	5%	+	+	+	+	+	5%	+	15%		10.12.2021
	A703(54)	завершена	завершена	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	+	+	+	+	5%	+	15%		10.12.2021
	A704(55)	завершена	завершена	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	+	4 = 0/	4.00/	+	5%	+	4 = 0/		10.12.2021
1	A705(56) A708(59)	завершена	завершена завершена	10% 10%	10% 10%	10% 10%	5% 5%	5% 5%	5% 5%	5% 5%	5% 5%	5% 5%	5% 5%	15% 15%	+	15% 20%	10% 15%	+	5% 5%	50% 10%	15% 15%		15.12.2021 15.12.2021
	Б701(113		00																				
) Б702(114	завершена	завершена	10%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	+	15%	10%	+	10%	15%	10%		15.12.2021
)	завершена	завершена	15%	10%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	+	15%	10%	+	10%	15%	10%		15.12.2021
	Б703(115			10%	200/	100/	E0/	E0/	5%	5%	5%	F0/	E0/	450/	+	15%	10%	_	10%	450/	100/		45 40 0004
	<i>Б</i> 705(117	завершена	завершена	1076	20%	10%	5%	5%	3%	3%	3%	5%	5%	15%	т.	13%	10%	- T	10%	15%	10%		15.12.2021
)	завершена	завершена															+					1/30/2021
	Б706(118	завершена	завершена															+					1/30/2021
	Б707(119																						
) Б708(120	завершена	завершена									-						+					1/30/2021
)`	завершена	завершена															+					1/30/2021
2	Б709(121	завершена	завершена															+					1/30/2021
	B701(157	завершена	завершена																				1/30/2021
)	завершена	завершена	20%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	15%	20%	10%	+	5%	15%	20%		28.12.2021
	B702(158	завершена	завершена	20%	10%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	15%	20%	10%	+	10%	10%	10%		28.12.2021
	B703(159																						
	B704(160	завершена	завершена	+	+	20%	+	+	5%	+	5%	10%	10%	20%	+	+	10%	+	5%	15%	10%		1.12.2021
)	завершена	завершена	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	15%	10%		20.11.2021
	B705(161	завершена	220000000	10%	10%	20%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	20%	20%	15%	_	5%	15%	10%		28.12.2021
	B706(162	завершена	завершена	10 /6	10 /6	20 /6	376	376	370	3 /6	376	370	3 /6	1370	20 /0	2076	1370		370	1370	10 /6		20.12.2021
3)	завершена	завершена	10%	10%	20%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	20%	20%	15%	+	5%	15%	10%		28.12.2021
	Γ701(198)	завершена	завершена	+	+	20%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	20%	+	+	+	+	5%	5%	5%		1.12.2021
	Γ702(199																						
	Γ703(200	завершена	завершена	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-		1.12.2021
)`	завершена	завершена	+	+	20%	+	+	+	+	+	15%	+	+	+	+	+	+	5%	5%	5%		20.11.2021
	Γ704(201	завершена	завершена	_	_	_	_	+	+	4	_	15%	_	_		_	+	_	_	20%	20%		20.11.2021
	Γ705(202	завершена	завершена		т	т.		т.	т .		-		-	-		-	- T	-	-	20 /6	20 /6		20.11.2021
)	завершена	завершена	+	+	+	+	+	+	+	+	20%	+	+	+	+	+	+	+	20%	20%		20.11.2021
4	Γ706(203)	завершена	завершена	+	20%	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	20%	20%		20.11.2021
	Д701(239					4501			- c:							2551							
) Д702(240	завершена	завершена	50%	50%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	5%	+	+	20%	+	+	+	50%	+		1.12.2012
)	завершена	завершена	20%	20%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	20%	5%	+	+	+	+	+	+	50%	10%		10.12.2021
	Д703(241	220000000	aananuusus	20%	20%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	15%	5%		,	20%	+	,	,	50%	10%		10.12.2021
	Д 704(242	завершена	завершена	2070	2070	1076	370	370	376	370	376	15%	370			2070			T	50%	1076		10.12.2021
)`	завершена	завершена	20%	20%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	+	+	20%	+	+	+	н	10%		10.12.2021

Готовно	сть кварти	ір дома №6,	, этаж 7																				
							(:/У									комнаты						
Секция №	квартир ы	(вода, электрика)	Пердчистов ая отделка (white box)	плитка стены	плитка пол	покрас ка	ванна	унитаз	полотен цесушит ель	тумба	ракови на	двери	пороги	ламина т	плитка	обои	покрас ка	подоко н.	плинтус	балкон	потолк и	клинин г	Готовность к приёмке
	Д705(243	завершена	завершена	20%	20%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	20%	5%	+	+	20%	+	+	+	50%	15%		10.12.2021
5	Д706(244	завершена	завершена	20%	20%	15%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	5%	+	+	+	+	+	+	50%	155		10.12.2021
	E701(304		завершена	2070	2070	+	+	+	+	+	+	+				+	+			0070	+		30.10.2021
	E703(306		завершена	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+		30.10.2021
	E704(307	завершена		+		+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+			+		30.10.2021
	E705(308			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	20%		30.10.2021
	E706(309					·	'	·	,	•							,	+		·	2070		1/30/2021
	E707(310																						1/30/2021
	E708(311			+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	15%		1.11.2021
	E709(312																	+					1/30/2021
6	E710(313	завершена																+					1/30/2021
	Ж701(37 3)	завершена	завершена															+					1/30/2021
	Ж702(37 4)	завершена																+					1/30/2021
	Ж703(37 5)	завершена	завершена															+					1/30/2021
	Ж704(37 6)	завершена	завершена															+					1/30/2021
	Ж705(37 7)	завершена	завершена															+					1/30/2021
	Ж706(37 8)	завершена	завершена															+					1/30/2021
	Ж707(37 9)	завершена	завершена															+					1/30/2021
	Ж708(38 0)	завершена	завершена															+					1/30/2021
	Ж709(38 1)	завершена	завершена															+					1/30/2021
7	Ж710(38 2)	завершена	завершена															+					1/30/2021

1 отовно	сть кварт	ир дома №4	секция А				-	C/Y				ī					комнаты						
Этаж №	№ квартир ы	Разводка инж.сетей (вода, электрика)	Пердчистов ая отделка (white box)	плитка стены	плитка пол	покраск а	ванна/ трап	унитаз	полотенц есушител ь	тумба	раковин а	двери	пороги	ламина т	плитка	обои		подокон	плинтус	балкон	потолки	клининг	_
	A101	50%	50%															+					2/28/2022
	A102	50%	50%															+					2/28/2022
	A103	50%	50%															+					2/28/2022
	A104	50%	50%															+					2/28/2022
	A105	50%	50%															+					2/28/2022
	A106	50%	50%															+					2/28/2022
	A107	50%	50%											ļ				+					2/28/2022
1	A108	50%	50%															+					2/28/2022
	A201	50%	50%											ļ				+					2/28/2022
	A202	50%	50%											ļ				+					2/28/2022
	A203	50%	50%		-							-						+					2/28/2022
	A204	50%	50%															+					2/28/2022
	A205	50%	50%															+					2/28/2022
	A206	50%	50%															+					2/28/2022
	A207	50%	50%											ļ				+					2/28/2022
,	A208 A209	50% 50%	50% 50%		-													+					2/28/2022
	-				-		<u> </u>					-	1				1					1	2/28/2022
	A301	50%	50%		-									-				+					2/28/2022
	A302	50%	50%															+					2/28/2022
	A303	50%	50%											ļ				+					2/28/2022
	A304	50%	50%															+					2/28/2022
	A305	50%	50%															+					2/28/2022
	A306	50%	50%											ļ				+					2/28/2022
	A307	50%	50%															+					2/28/2022
	A308	50%	50%															+					2/28/2022
3	A309	50%	50%															+					2/28/2022
	A401	50%	50%											ļ				+					2/28/2022
	A402	50%	50%															+					2/28/2022
	A403	50%	50%															+					2/28/2022
	A404	50%	50%															+					2/28/2022
	A405	50%	50%															+					2/28/2022
	A406	50%	50%															+					2/28/2022
	A407	50%	50%															+					2/28/2022
	A408	50%	50%															+					2/28/2022
4	A409	50%	50%															+					2/28/2022
	A501	50%	50%															+					2/28/2022
	A502	50%	50%															+					2/28/2022
	A503	50%	50%															+					2/28/2022
	A504	50%	50%															+					2/28/2022
	A505	50%	50%															+					2/28/2022
	A506	50%	50%															+					2/28/2022
	A507	50%	50%															+					2/28/2022
	A508	50%	50%															+					2/28/2022
5	A509	50%	50%															+					2/28/2022
	A601	50%	50%															+					2/28/2022

Готовно	сть кварт	гир дома №4	секция А																				
							(C/Y									комнаты						
Этаж №	№ квартир ы	Разводка инж.сетей (вода, электрика)	Пердчистов ая отделка (white box)	плитка стены	плитка пол	покраск а	ванна/ трап	унитаз	полотенц есушител ь	тумба	раковин а	двери	пороги	ламина т	плитка	обои	покраск а	подокон	плинтус	балкон	потолки	клининг	готовность к приемке
	A602	50%	50%															+					2/28/2022
	A603	50%	50%															+					2/28/2022
	A604	50%	50%															+					2/28/2022
	A605	50%	50%															+					2/28/2022
	A606	50%	50%															+					2/28/2022
	A607	50%	50%															+					2/28/2022
6	A608	50%	50%															+					2/28/2022
	A701	50%	50%															+					2/28/2022
	A702	50%	50%															+					2/28/2022
	A703	50%	50%															+					2/28/2022
	A704	50%	50%															+					2/28/2022
	A705	50%	50%															+					2/28/2022
	A706	50%	50%															+					2/28/2022
	A707	50%	50%															+					2/28/2022
7	A708	50%	50%															+					2/28/2022

Готовно	сть кварти	ир дома №4	секция Б																				
				С/У								комнаты											
Этаж №	№ квартир ы	Разводка инж.сете й (вода, электрик а)	Пердчист овая отделка (white		плитка пол	покраск	ванна/	унитаз	полотенц есушител ь	тумба	раковин	двери	пороги	ламина т	плитка	обои	покраск	подокон	плинтус	балкон	потолки	клининг	готовност ь к приемке
	Б101	50%	50%				i	ĺ								İ		+					3/30/2022
	Б102	50%	50%					İ										+					3/30/2022
	Б103	50%	50%															+					3/30/2022
1	Б104	50%	50%															+					3/30/2022
	Б201	50%	50%															+					3/30/2022
	Б202	50%	50%															+					3/30/2022
	Б203	50%	50%			ļ		ļ										+					3/30/2022
	Б204 Г205	50%	50%			ļ		ļ							-			+					3/30/2022
2	Б205	50%	50%					-				-						+					3/30/2022
	Б301 Б302	50%	50% 50%			<u> </u>		-							-		1	+		-			3/30/2022
		50% 50%	50%			<u> </u>		-										+					3/30/2022
	Б303 Б304	50%	50%			<u> </u>		-							-			+		-			3/30/2022
2	Б30 4 Б305	50%	50%					 										T					3/30/2022
	Б303	50%	50%			1						-						_					3/30/2022
	Б 4 01	50%	50%									-						+					3/30/2022
	Б403	50%	50%			<u> </u>		 				-						+					3/30/2022
	Б404	50%	50%															+					3/30/2022
4	Б405	50%	50%															+					3/30/2022
	Б501	50%	50%			<u> </u>		<u> </u>				†						+					3/30/2022
	Б502	50%	50%															+					3/30/2022
	Б503	50%	50%			İ		İ										+					3/30/2022
	Б504	50%	50%															+					3/30/2022
5	Б505	50%	50%															+					3/30/2022
	Б601	50%	50%															+					3/30/2022
	Б602	50%	50%															+					3/30/2022
	Б603	50%	50%															+					3/30/2022
	Б604	50%	50%															+					3/30/2022
6	Б605	50%	50%															+					3/30/2022
	Б701	50%	50%															+					3/30/2022
	Б702	50%	50%															+					3/30/2022
	Б703	50%	50%															+					3/30/2022
	Б704	50%	50%															+					3/30/2022
7	Б705	50%	50%															+					3/30/2022

Готовнос	сть кварти	р дома №4	секция В	_																		
		_	_	С/У	ı	_						комнать										ļ
Этаж №	№ квартир ы	a)	овая отделка (white box)	плитка стены	плитка пол	покраск	ванна/ трап	унитаз	полотен цесуши тель	тумба	раковин а	двери	пороги	ламина т	плитка	обои	покраск а	подокон	балкон	потолки	клининг	готовност ь к приемке
	B101	завершен а	завершен а															+				1/30/2022
	B102	а	завершен а															+				1/30/2022
	B103	а	завершен а															+				1/30/2022
	B104	а	завершен а															+				1/30/2022
1	B105	завершен а	завершен а															+				1/30/2022
	B201	а	завершен а															+				1/30/2022
	B202	a	завершен а															+				1/30/2022
	B203	а	завершен а															+				1/30/2022
	B204	а	завершен а															+				1/30/2022
	B205	а	завершен а															+				1/30/2022
2	B206	завершен а	завершен а															+				1/30/2022
	B301	а	завершен а															+				1/30/2022
	B302	завершен а	завершен а															+				1/30/2022
	B303	a ·	завершен а															+				1/30/2022
	B304	a	завершен а															+				1/30/2022
	B305	завершен а	завершен а															+				1/30/2022
3	B306	a	завершен а															+				1/30/2022
	B401	а	завершен а															+				1/30/2022
	B402	завершен а	завершен															+				1/30/2022
	B403	а	завершен															+				1/30/2022
	B404	завершен а	завершен а															+				1/30/2022
	B405	a	завершен															+				1/30/2022
4	B406	a	завершен															+				1/30/2022
	B501	а	завершен															+				1/30/2022
	B502	завершен а	завершен а															+				1/30/2022

Готовно	сть кварті	ир дома №4	секция В																			
				С/У								комнать										
Этаж №	№ квартир ы	Разводка инж.сете й (вода, электрик а)	овая отделка (white box)	плитка стены	плитка пол	покраск а	ванна/ трап	унитаз	полотен цесуши тель	тумба	раковин	двери	пороги	ламина т	плитка	обои	покраск а		плинтус	балкон	потолки	готовност ь к приемке
	B503	завершен а	завершен а															+				1/30/2022
	B504	завершен а	завершен а															+				1/30/2022
	B505	завершен а	завершен а															+				1/30/2022
5	B506	завершен а	завершен а															+				1/30/2022
	B601	завершен а	завершен а															+				1/30/2022
	B602	завершен а	завершен а															+				1/30/2022
	B603	завершен а	завершен а															+				1/30/2022
	B604	завершен а	завершен а															+				1/30/2022
	B605	завершен а	завершен а															+				1/30/2022
6	B606	завершен а	завершен а															+				1/30/2022
	B701	завершен а	завершен а															+				1/30/2022
	B702	завершен а	завершен а															+				1/30/2022
	B703	завершен а	завершен а															+				1/30/2022
	B704	завершен а	завершен а															+				1/30/2022
	B705	завершен а	завершен а															+				1/30/2022
7	B706	завершен а	завершен а															+				1/30/2022

Готовнос	сть кварти	р дома №4 (секция Г																				
		Poop a Tura	Попечи	С/У	_			1	1			комнаты		1			1			1			_
Этаж №	№ квартир ы	Разводка инж.сетей (вода, электрика)	овая отделка (white box)	плитка стены	плитка пол	покраск а	ванна/ трап	унитаз	полотен цесуши тель	тумба	раковин а	двери	пороги	ламина т	плитка	обои	покраск а	подокон	плинтус	балкон	потолки	клининг	готовност ь к приемке
	Г101	завершена	завершен а															+					30.12.21
	Г102	завершена	завершен а															+					30.12.21
	Г103	завершена	завершен															+					30.12.21
	Γ104	завершена	завершен															+					30.12.21
1	Г105	завершена	завершен															+					30.12.21
	Г201	завершена	завершен а															+					30.12.21
	Г202	завершена	завершен															+					30.12.21
	Г203	завершена	завершен															+					30.12.21
	Г204	завершена	завершен а															+					30.12.21
	Γ205	завершена	завершен а															+					30.12.21
2	Г206	завершена	завершен а															+					30.12.21
	Г301	завершена	завершен а															+					30.12.21
	Г302	завершена																+					30.12.21
	Г303	завершена																+					30.12.21
	Г304	завершена																+					30.12.21
	Г305	завершена																+					30.12.21
3	Г306	завершена																+					30.12.21
	Γ401	завершена																+					30.12.21
	Γ402	завершена																+					30.12.21
	Г403	завершена																+					30.12.21
	Γ404	завершена																+					30.12.21
	Γ405	завершена	завершен <u>а</u> завершен															+					30.12.21
4	Г406	завершена	a ·															+					30.12.21
	Г501	завершена																+					30.12.21
	Γ502	завершена	завершен а															+					30.12.21

. 0100/10		ир дома №4		С/У								комнать	1									Ī
Этаж №	№ квартир ы	Разводка инж.сетей (вода, электрика	Пердчист овая отделка		плитка пол	покраск	ванна/ трап	унитаз	полотен цесуши тель	тумба	раковин		пороги	ламина т	плитка	обои	покраск		балкон	потолки	клининг	готовност ь к приемке
	Г503	завершена																+				30.12.21
	Г504	завершена																+				30.12.21
	Г505	завершена																+				30.12.21
5	Г506	завершена																+				30.12.21
	Г601	завершена																+				30.12.21
	Г602	завершена																+				30.12.21
	Г603	завершена																+				30.12.21
	Г604	завершена																+				30.12.21
	Г605	завершена																+				30.12.21
6	Г606	завершена																+				30.12.21
	Γ701	завершена																+				30.12.21
	Г702	завершена	завершен а															+				30.12.21
	Г703	завершена																+				30.12.21
	Г704	завершена																+				30.12.21
	Г705	завершена																+				30.12.21
7	Г706	завершена	завершен а															+				30.12.21

	L			С/У								комнаты											
		Разводка	Пердчист																				
	Na	инж.сетей	овая						попотонн														
I -	№ квартир	(вода, электрика	отделка (white	плитка	плитка	покраск	ванна/		полотенц есушител		раковин			ламина			покраск	попокон					готовность к
	квартир Ы)	box)	стены	пол	а		унитаз	Ь	тумба	а	двери	пороги	T	плитка	обои	а		плинтус	балкон	потолки	клининг	приемке
	Д101	завершена	завершена	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	5%	+	5%	15%	5%		11/15/2021
	Д102		завершена	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	5%	+	5%	15%	5%		11/15/2021
	Д103	завершена	завершена	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	5%	+	5%	15%	5%		11/15/2021
	Д104	завершена	завершена	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	5%	+	5%	15%	5%		11/15/2021
1 ,	Д105	завершена	завершена	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	5%	+	5%	15%	5%		11/15/2021
	Д201	завершена	завершена	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
[Д202	завершена	завершена	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
	Д203	завершена	завершена	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
	Д204	завершена	завершена	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
	Д205	завершена	завершена	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
2 ,	Д206	завершена	завершена	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
	Д301	завершена	завершена	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
	Д302	завершена	завершена	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
	Д303	завершена	завершена	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
l P	Д304	завершена	завершена	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
	Д305	завершена	завершена	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
	Д306	завершена	завершена	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
1 P	Д401	завершена	завершена	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	10%	10%	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
4	Д402	завершена	завершена	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	10%	10%	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
	Д403	завершена	завершена	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	10%	10%	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
	Д404	завершена	завершена	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	10%	10%	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
	Д405	завершена	завершена	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	10%	10%	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
4 ,	Д406	завершена	завершена	5%	10%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	10%	10%	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
	Д501	завершена	завершена	+	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
l .	Д502	завершена	завершена	+	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
	Д503	завершена	завершена	+	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
l .	Д504	завершена	завершена	+	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
I [Д505	завершена	завершена	+	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
5	Д506	завершена	завершена	+	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
	Д601	завершена	завершена	+	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
	Д602	завершена	завершена	+	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
I P	Д603	завершена	завершена	+	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
ľ	Д604		завершена	+	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
	Д605	завершена	завершена	+	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
1 P	Д606		завершена	+	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
	Д702	завершена	завершена	+	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
ı P	<u>Д702</u> Д703	_	завершена	+	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	+	5%	15%	5%	1	11/15/2021
l P	Д703 Д704	завершена	завершена	+	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	+	5%	15%	5%	1	11/15/2021
l P	д70 4 Д705		завершена	+	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	+	5%	15%	5%		11/15/2021
	Д703 Д706		завершена	+	+	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	+	+	+	+	+	5%	15%	5%	1	11/15/2021

Готовнос	ть кварти	р дома №4	секция Е																				
				С/У								комнать											
0	Nº	инж.сетей (вода,	Пердчисто вая отделка (white				201112		полотенц														готовнос
Этаж №	квартир	электрика)	box)	плитка стены	плитка пол	покраск а	трап	унитаз	есушител ь	тумба	раковин	двери	пороги	ламина т	плитка	обои	а	подокон	плинтус	балкон	потолки	клининг	ть к приемке
	E101	завершена	завершена		İ						İ							+					11/30/202
	E102	завершена	завершена															+					11/30/202
	E103	завершена	завершена															+					11/30/202
1	E104	завершена	завершена															+					11/30/202
	E201	22PANIJAU2	завершена															_					11/30/202
	E202		завершена															+					11/30/202
	E203		завершена															+					11/30/202
	E204		завершена															+					11/30/202
2	E205		завершена															+					11/30/202
	E301	завершена	завершена															+					11/30/202
	E302	завершена	завершена															+					11/30/202
	E303	завершена	завершена															+					11/30/202
	E304	завершена	завершена															+					11/30/202
3	E305	завершена	завершена															+					11/30/202
	E401		завершена															+					11/30/202
	E402		завершена								ļ							+					11/30/202
	E403		завершена															+					11/30/202
	E404	_	завершена															+					11/30/202
4	E405		завершена															+					11/30/202
	E501		завершена															+					11/30/202
	E502		завершена															+					11/30/202
	E503		завершена								ļ							+		ļ			11/30/202
	E504		завершена															+					11/30/202
5	E505		завершена															+					11/30/202
	E601	завершена	завершена								ļ							+		ļ			11/30/202
	E602	завершена	завершена								ļ							+					11/30/202
	E603	завершена	завершена															+					11/30/202
	E604	завершена	завершена								ļ							+					11/30/202
6	E605	завершена	завершена		ļ									ļ	ļ			+					11/30/202
	E701		завершена								ļ							+					11/30/202
	E702	завершена	завершена		ļ						ļ			ļ				+					11/30/202
	E703	завершена	завершена															+		1			11/30/202
	E704	завершена									ļ							+					11/30/202
7	E705	завершена	завершена															+					11/30/202

Готовнос	ть квартир	дома №4 сек	ция Ж																			
						(С/У									комнаты						
Этаж №	№ квартиры	Предчистов ая отделка	плитка стены	плитка пол	покраск а	ванна/ трап	унитаз	полотенц есушител ь	тумба	раковин а	двери	пороги	ламина т	плитка	обои	покраск а	подокон	плинтус	балкон	потолки	клининг	дата передачи
	252	завершено																				12/28/2021
	253	завершено																				12/28/2021
	254	завершено																				12/28/2021
	255	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	Н	+	+	сдана
	256	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	H	+	+	15.11.21
	257 258	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	н	+	+	12/28/2021
1	259	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	н	+	+	сдана
-	260	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	сдана
	261	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	сдана
	262	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	сдана
	263	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	12/28/2021
	264	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	сдана
	265	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
	266	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	сдана
	267	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	сдана
2	268	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	23.08.202 1
	269	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	н	+	+	17/08/202 1
	270	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	13/08/202 1
	271	завершено		+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	20/08/202
	272	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	сдана
	273	завершено	+	+		+						+	+	+	+	+	+	+				12/28/2021
	274	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	сдана
	275	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	16.08.202 1
	276	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	н	+	+	сдана
3	277	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	15.11.21
	278	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	24.08.202 1
	279	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	20.08.202
	280	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	15.11.21
	281	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	сдана
	282	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	20.08.202
	283	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	23.08.202 1
	284	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	сдана
	285	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	сдана
4	286	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	15.11.21
	287	завершено	+	+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	15.11.21
	288	завершено	+	+	+	+						+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	сдана

	289	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	15.11.21
	290	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+		+		12/28/2021
	291	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	сдана
	292	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	сдана
	293	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	сдана
	294	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	сдана
5	295	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	12/28/2021
	296	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	12/28/2021
	297	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	12/28/2021
	298	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	12/28/2021
	299	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	12/28/2021
	300	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	12/28/2021
	301	завершено	+	+		+								+	+	+	+			+		12/28/2021
	302	завершено	+	+		+								+	+	+	+					12/28/2021
6	303	завершено	+	+		+								+	+	+	+			+		12/28/2021
	304	завершено	+	+		+						+	+	+	+	+	+	+		+		сдана
	305	завершено	+	+		+						+	+	+	+	+	+	+		+		12/28/2021
	306	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	12/28/2021
	307	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	12/28/2021
	308	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	сдана
	309	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+		+		30.11.21
	310	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+		+		сдана
7	311	завершено	+	+	+	+	+	+	+	+		+	+	+	+	+	+	+		+		12/28/2021